






Znak sprawy:	DOW.042.4.20.2014 UM08-6930-UM0830020/14	K-02/313;322;323/413- 313;322;323/167
	LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013	
Nr Raportu z czynności kontrolnych	z dnia	
08/413/14/2017	09/05/2017	

Oś	4	etap ex-post
Działanie	Odnowa i rozwój wsi+Wdrażanie LSR	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND	
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.							
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	Województwo: opolskie; Powiat: kędzierzyńsko-kozielski; Gmina: Reńska Wieś; Miejscowość: Mechnice, ul. Kwiatowa Działki numer:117, 115 116/1; Nr obrębu: 0064; Kod pocztowy47-214 .		X			Zweryfikowano na podstawie projektu budowlanego(zał. Nr 2) oraz wydruków z rejestru gruntów
Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
I		Koszty inwestycyjne:					
A		Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych w Mechnicy do ogólnego użytku					
1	Roboty przygotowawcze	komplet	1	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji. Wykonano dokumentację fotograficzną - załącznik nr 2.Nie stwierdzono zmian w projekcie zgodnie z raportem nr 08/413/115/2015
2	Roboty ziemne	komplet	1	X			j.w.
3	Obrzeża betonowe, krawężniki	komplet	1	X			j.w.
4	Utwardzenia	komplet	1	X			j.w.
5	Odwodnienie terenu działki	komplet	1	X			j.w.
6	Skocznia w dal	komplet	1	X			j.w.
7	Elementy wyposażenia boisk	komplet	1	X			j.w.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
mgr Urszula Szczępina KIEROWNIK Rezeratu Budownictwa i Ochrony Środowiska		

8	Piłkochwyty	komplet	1				X	Niezgodności wyszczególniono w raporcie nr 08/413/115/2015, poza tym nie stwierdzono zmian w projekcie.
9	Wyposażenie zewnętrzne	komplet	1				X	Podczas czynności kontrolnych stwierdzono uszkodzenie piłkochwyty znajdującego się przy drodze gminnej. Beneficjent okazał dokumentację dotyczącą zgłoszenia zaistniałej szkody do ubezpieczyciela - dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 2.
B Adaptacja istniejących obiektów przyszłolnych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku								
1	Roboty przygotowawcze	komplet	1				X	Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji. Wykonano dokumentację fotograficzną - załącznik nr 2. Nie stwierdzono zmian w projekcie zgodnie z raportem nr 08/413/115/2015
2	Obrzeża betonowe, krawężniki	komplet	1				X	j.w.
3	Prace wykończeniowe	komplet	1				X	j.w.
C Mechnica - niekwalifikowalne								
1	Roboty przygotowawcze	komplet	1				X	ND
2	Ogrodzenie działki	komplet	1				X	ND
II. Koszty ogólne.								
1	Nadzór inwestorski	komplet	1				X	Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji na podstawie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta.
3.	Nabyte maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt lub oprogramowanie zostały zamontowane oraz uruchomione.						X	Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji. Wykonano dokumentację fotograficzną - załącznik nr 2.
4.	Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.						X	Zweryfikowano zgodnie z załącznikiem nr 3.
5.	Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.						X	Zweryfikowano w oparciu o plan kont oraz zapisy w systemie finansowo-księgowym Beneficjenta - załącznik nr 4.
Zgodność realizacji operacji z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych:								
6.	1)	przekazanie dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z operacją,					X	Zweryfikowano na miejscu realizacji, beneficjent na podstawie okazanej dokumentacji, złożył wyjaśnienie które stanowi załącznik nr 5 do raportu.
	2)	zgodność terminów zakończenia realizacji operacji z terminami zapisanymi w umowie z wykonawcą.					X	j.w.
II. WERYFIKACJA ZOBOWIĄZAŃ BENEFICJENTA.								
1.	Nieprzeniesienie, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.						X	Zweryfikowano na podstawie dokumentu OT oraz ewidencji środków trwałych - załącznik nr 2.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
mgr Urszula Słodowska KIEROWNIK Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska		

2.	Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków lub budowli, na które została przyznana/wypłacona pomoc.	X			Zweryfikowano na miejscu realizacji operacji. Wykonano dokumentację fotograficzną – załącznik nr 2.
3.	W miejscu realizacji operacji została zamieszczona odpowiednia tablica informacyjna lub odpowiednia tablica reklamowa.	X			Jak wyżej.
4.	Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji.	X			Okazano do wglądu.
5.	Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.	X			Okazane dokumenty nie wskazują na fakt finansowania operacji z udziałem innych środków publicznych z wyłączeniem przypadku współfinansowania z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych JST, ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu oraz ministra właściwego do spraw turystyki.

Uwagi kontrolujących:

Zaleca się poinformowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego o usunięciu szkody polegającej na uszkodzeniu piłkochwytywów.

Podpis podmiotu kontrolowanego	GŁÓWNY SPECJALISTA Podpisy kontrolujących	
Z up. WÓJTA GMINY mgr Urszula Szczępińska	<i>[Podpis]</i> Piotr Szcześniak	<i>[Podpis]</i> Elzbieta Nakiela-Wolek

KP-611-167-ARIMR/8/z
Wersja zatwierdzona: 8

3.6
Strona 3 z 3

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	
1	Lista kontrolna.
2	Dokumentacja fotograficzna (płyta CD).
3	Weryfikacja zgodności dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.
4	Wydruki z systemu finansowo-księgowego Beneficjenta.
5	Oświadczenie Beneficjenta.
6	Upoważnienie dla Pani Urszuli Szczypińskiej.

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Pouczenie:

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	08/05/2017 r., godz. 10:00		09/05/2017 r., godz. 14:00
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Data i miejsce sporządzenia Raportu	09/05/2017		Reńska Wieś
Kontrolujący	Imię		Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych
	Nazwisko		Podpis
	Piotr	Szcześniok	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Piotr Szcześniok</i> Piotr Szcześniok
	Elżbieta	Nakiela-Wołek	SPECJALISTA <i>Elżbieta Nakiela-Wołek</i> Elżbieta Nakiela-Wołek
Podmiot kontrolowany	09-05-2017		Z up. WÓJTA GMINY <i>Urszula Szczypińska</i> KIEROWNIK Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska
	data podpisania Raportu		podpis
	09-05-2017		Z up. WÓJTA GMINY <i>Urszula Szczypińska</i> KIEROWNIK Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska
	data otrzymania Raportu		podpis

ZALĄCZENIE NR 2
08/413/14/2017

Załącznik nr 3
do raportu nr
08/413/14/2017

Weryfikacja zgodności dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych zweryfikowano zgodność wykazu faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, załączonego do *Wniosku o płatność*, z oryginałami posiadanymi przez Beneficjenta. Każdy zweryfikowany dokument, znajdujący się w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, oznaczono poprzez postawienie na odwrocie pieczęci pozwalającej na identyfikację instytucji kontrolującej, datę kontroli oraz podpis kontrolującego.

Oryginały faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej oznaczone są adnotacją: *„Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.*

W celu pozostawienia prawidłowego śladu rewizyjnego po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych sporządzono zestawienie zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych w formie kopii zestawienia z wniosku o płatność – załącznik nr 2.

SPECJALISTA



Elżbieta Nakiela-Wolek

GŁÓWNY SPECJALISTA



Piotr Szcześniok

Urząd Gminy Reńska Wieś - Gmina Reńska Wieś

Wydatki

Rok obrotowy: 2014

KB 2016.16.829.16.901

Plan kont

na rok 2014

Konto	Nazwa
B 011	Środki trwałe()
B 011-1	Grunty()
B 011-2	Budynki i lokale()
B 011-3	Obiekty inż. lądowej i wodnej()
B 011-4	Kotły i maszyny energetyczne()
B 011-5	Maszyny, urządzenia i ap.og.zas()
B 011-6	Specj.maszyny,urządz.i aparaty()
B 011-7	Urządzenia techniczne()
B 011-8	Środki transportu()
B 011-9	Narz., przyrz., ruchom.i wyp.()
B 013	Pozostałe środki trwałe()
B 020	Wart. niematerialne i prawne()
B 071	Um.śr.trw. oraz wart.niem.i pr()
B 071-1	Grunty()
B 071-2	Budynki i lokale()
B 071-3	Obiekty inż. lądowej i wodnej()
B 071-4	Kotły i maszyny energ.()
B 071-5	Maszyny, urządz.i ap.og.zast.()
B 071-6	Specj.maszyny,urządz.i aparaty()
B 071-7	Urządzenia techniczne()
B 071-8	Środki transportu()
B 071-9	Narzędzia, przyrz.,ruchom.()
B 071-10	Wartości niem. i prawne()
B 072	Um.o.poz.śr.trw.i war.n.i pr.()
B 080	Środki trwałe w budowie(Inwestycje)
B 080-1	Uzbr. poligonu w Pokrzywnicy()
B 080-2	Ośw. ul. Przyj. i Leś. w M-cy()
B 080-3	Zakupy inwestycyjne()
B 080-4	Odc. kan. sanit. Gierałtówice()
B 080-5	Bud. kanalizacji- soł. Komorno()
B 080-6	Teren byłego poligonu(Pociękarb PO INNOWACYJNA GOSPODARKA)
B 080-7	Oprac.dok.ul. Dolna R-Wieś()
B 080-8	Tereny inwestycyjne Dębowa()
B 080-9	Strefa aktyw.inwes.Pociękarb(Pociękarb PO INNOWACYJNA GOSPODARKA)
B 080-10	Wymiana rur azbestowych D-ce(Opracowanie dokumentacji)
B 080-11	Drogi obsł. strefę aktywności(Pociękarb (RPO))
B 080-12	Bud.ścieżki pieszo-rower.(Teren gminy)
B 080-13	Bud. drogi wew. w Więszycach()
B 080-14	Bud. kanaliz. sanit. w Lęczcach()
B 080-15	Infrastruktura Gierałtówice()
B 080-16	Budowa ul. Pogodnej Więszyce()
B 080-17	Przeb. ul. Głogowskiej P-ca()
B 080-18	Przeb. ul. Tarnowskiej D-ce()
B 080-19	Bud. ul. Sportowej Więszyce(Opracowanie dokumentacji)
B 080-20	Bud. dróg trans. rolnego W-ce(Opracowanie dokumentacji)
B 080-21	Bud. ul.Tęczowej w Więszycach(Opracowanie dokumentacji)

Konto	Nazwa
B 080-22	Budowa stadionu sportowego R-W(Część I)
B 080-23	Budowa stadionu sportowego R-W(Część II)
B 080-24	Przeb. ul. Parkowej D-ce(Opracowanie dokumentacji)
B 080-25	Przeb. ul. Słonecznej P-ca(Opracowanie dokumentacji)
B 080-26	Przył. kan. W-ce i R- Wieś(Opracowanie dokumentacji)
B 080-27	Bud. przył. wody w Dębowej(Opracowanie dokumentacji)
B 080-28	Remont dróg w Długomiłowicach(ul. Długa, Stara, Naczysławska)
B 080-29	Bud. kan. sanitarnej w Łęczcach(Opracowanie dokumentacji)
B 080-30	Przeb. ul. Harcerskiej Komorno()
B 080-31	Przeb. chodnika Poborszów(ul. Krapkowicka)
B 080-32	Przebud. oświetlenia w Łęczcach(ul. Cementarna)
B 080-33	Wymiana azbest. rur wodoc.(Długomiłowice)
B 080-34	Parking w obrębie akw. Dębowa()
B 080-35	Bud. przyłącza wody w Dębowej(Do zabudowy szeregowej)
B 080-36	Przył. kan. W-ce, R-Wieś()
B 080-37	Bud. drogi transportu rolnego(Większyce)
B 080-38	Bud. drogi doj. do grunt. rol.(Długomiłowice)
B 080-39	Bud. drogi doj. do grunt. rol.(Dębowa)
B 080-40	Adapt. pom. na mieszk. soc.(Gierałtowice)
B 080-41	Bud. kan. san. Dł-ce - Dębowa()
B 080-42	Przeb.odc.drogi trans.rolnego(Ul. Długa w Większycach)
B 080-43	Remont boiska szkolnego M-ca(Mechnica)
B 080-44	Wymiana wiaty przystankowej(Gierałtowice)
B 080-45	Wymiana azbest. rur wodoc.(Długomiłowice (etap II))
B 080-46	Adapt. obiekt. przyszk. M-ca(PROW)
B 080-47	Bud.przyłącza wody w Dębowej(Ul. Główna 2i i 2k)
B 080-48	Bud.drogi i kanal. ul. Tęczowa(Większyce)
B 080-49	WCRiS w Pociąkarbiu(Wiejskie Centrum Rekreacji i Sportu)
B 101	Kasa()
B 130	Rachunek bieżący jednostki()
B 130-1	RPO Woj. Opolskiego(Przebudowa i budowa dróg gminnych obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociąkarbiu)
B 130-2	Budowa stadionu sportowego R-W(Część I)
B 130-3	Budowa stadionu sportowego R-W(Część II)
B 130-4	Kanalizacja Komorno(PROW)
B 130-5	Bud. drogi transportu rolnego(Większyce)
B 130-6	PRADZIAD(Festiwal Orkiestr Dętych "Muzyka łączy narody")
B 130-7	Bud. drogi transportu rolnego(ul. Długa Większyce)
B 130-8	Remont boiska szkol. Mechnica(Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)
B 130-9	Remont dróg w Długomiłowicach(NPPDL Remont dróg gminnych- ul. Długiej, Starej, Naczysławskiej w Długomiłowicach)
B 130-10	Adapt. obiekt. przyszk. M-ca(PROW)
B 130-11	WCRiS w Pociąkarbiu(PWOW)
B 139	Inne rachunki bankowe()
B 139-1	Konto ogólne wadial()
B 139-2	Koszty kształcenia młod. prac.()
B 139-2-1	Zakład Fryzjerski M. Gilewicz(Kędzierzyn- Koźle)
B 139-2-2	Fryzjerstwo Anna Widera(Krapkowice)
B 139-2-3	Budownictwo J. Boehm(Gierałtowice)
B 139-2-4	UO Rudolf Segrodnik(Kamionka)
B 139-2-5	ZI C.O. i Wod. Kan. W. Sas(Kędzierzyn- Koźle)
B 139-2-6	Auto Centrum LELLEK(Kędzierzyn- Koźle)

Księga Główna (Obroty Kont) - roboczy

Data od: 01-01-2014 do: 31-12-2014 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 080-46 do: 080-46

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Wn	Ma	Data spraw.	Dok.	D.zd.gsp. Nr zewnętrzny
080-46	201/589			7 000,00	0,00	28-11-2014	R 2229/1	24-11-2014 Rachunek nr 18/2014
						Za nadzór nad realizacją zadania		
080-46	201/964			104 400,00	0,00	28-11-2014	PK 2267/17	28-11-2014
						Faktura nr 14-FVS/0127- zobowiązanie		
080-46	201/964			201 202,09	0,00	28-11-2014	PK 2267/18	28-11-2014
						Faktura nr 14-FVS/0127- zobowiązanie		
080-46	201/1524			39 138,60	0,00	28-11-2014	PK 2267/19	28-11-2014
						Faktura nr 14-FVS/0127- zobowiązanie		
080-46	201/1523			205 708,89	0,00	28-11-2014	PK 2267/20	28-11-2014
						Faktura nr 14-FVS/0127- zobowiązanie		
011-2	080-46			0,00	262 975,62	31-12-2014	PK 2572/1	31-12-2014
						OT /Adaptacja istniejących obiektów przyszłych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku		
011-3	080-46			0,00	269 434,89	31-12-2014	PK 2572/2	31-12-2014
						OT /Adaptacja istniejących obiektów przyszłych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku		
013	080-46			0,00	25 039,07	31-12-2014	PK 2572/3	31-12-2014
						OT /Adaptacja istniejących obiektów przyszłych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku (ławki, śmietniki)		
RAZEM	konto 080-46			557 449,58	557 449,58			
	saldo początkowe			0,00	0,00		PROW	
	obroty dotychczasowe			0,00	0,00			
	obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			557 449,58	557 449,58			0,00
	SUMA			557 449,58	557 449,58			
	saldo początkowe			0,00	0,00			
	obroty dotychczasowe			0,00	0,00			
	obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			557 449,58	557 449,58			0,00

Koniec wydruku

Sporządziła: (T) Kwaśny Katarzyna

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dokumentacja z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w ramach operacji „Adaptacji istniejących obiektów przyszkolnych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku”:

- Została przekazana do weryfikacji 22-08-2014 – pismo znak RB.7313.40.2014.
- Postępowanie zostało pozytywnie ocenione – pismo DOW.042.4.20.2014UM-08-6930-UM830020/14 z 15-12-2014 r.
- Operacja została wykonana zgodnie z umową z wykonawcą z dnia 16-09-2014 r. oraz aneksem nr 1 z 23-10-2014 r. – tj. do dnia 14-11-2014 r.
- Roboty objęte operacją zostały odebrane w dniu 14-11-2014 r.

Z up. WÓJTA GMINY
mgr Urszula Szczepińska
KIEROWNIK
Referatu Budownictwa
i Ochrony Środowiska

Przesłano
11/13

1/3

Zapisek nr 6

GMINA REŃSKA WIEŚ
47-208 Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 1
NIP 749-20-89-126
tel./fax 77/4820123, tel. 77/482035

Reńska Wieś 08.05.2017 r.

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią **Urszulę Szczypinską** - Kierownika Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Reńska Wieś, legitymującą się dowodem osobistym nr _____, do reprezentowania Gminy Reńska Wieś podczas kontroli zadania: **„Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku”** w dniach 8 i 9 maja 2017 r.

WÓJTA GMINY
Reńska Wieś
mgr Mariusz Wójcicki

Jesień
Kalle



P. Sypniewski



Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Urząd Gminy Reńska Wieś
wpł. 2014 -12- 16
L.dz. 569 Zai

P-7/184

DOW.042.4.20.2014
UM08-6930-UM0830020/14

Opole, dnia 15 grudnia 2014 r.


Pan Marian Wojciechowski
Wójt Gminy Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 1
47-208 Reńska Wieś

Szanowny Panie Wójcie

W związku z § 6 Umowy nr 00160-6930-UM0830020/14 zawartej w dniu 27 sierpnia 2014 r., w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013, w wyniku oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest adaptacja obiektów przyszkolnych do ogólnodostępnego użytku w ramach operacji „Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku” informuję o **pozytywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR
Departamentu Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Tomasz Karaczyn



Urząd Gminy Reńska Wieś

47-208 Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1

tel./fax 77 482 01 23


tel. 77 482 01 07, 77 482 03 48, 77 482 03 50

e-mail: ug@renskawies.pl, www.renskawies.pl

NIP 749-10-04-145

GMINY
PARTNERSKIE

Neuenstein
(Niemcy)




Horka
(Niemcy)



Andelska Hora
(Czechy)



Horka
(Niemcy)



Szendehely
(Węgry)



Тарновці
(Ukraina)



RB.731340.2014

Departament Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wpłynęło

22-09-2014

I. dz.
podpis

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
KANCELARIA
Reńska Wieś 19-09-2014
Wpłynęło
22-09-2014
Podpis

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
Departament Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Piastowska 17
45 – 082 Opole

dot.: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 413

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

W nawiązaniu do zapisów umowy o przyznanie pomocy nr 000160-6930-UM0830020/14 w załączeniu przekazujemy dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych dla operacji: „Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku”

Z poważaniem

WÓJT GMINY
Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski

Kopia:
a/a

*Jusma
Kellu*

3/3